

**Mitteilung der Verwaltung  
Vorlage Nr.: 20201392**

**Status:** öffentlich  
**Datum:** 09.06.2020  
**Verfasser/in:** Imke Poeschel  
**Fachbereich:** Umwelt- und Grünflächenamt

Bezeichnung der Vorlage:  
Sachstandsbericht Grummer Teiche, Haushalt

Bezug:

**Beratungsfolge:**

Gremien:	Sitzungstermin:	Zuständigkeit:
Bezirksvertretung Bochum-Mitte	13.08.2020	Kenntnisnahme
Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität	18.08.2020	Kenntnisnahme
Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	20.08.2020	Kenntnisnahme

**Kurzübersicht:**

**Wortlaut:**

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Mobilität vom 10.09.2019 wurde die Verwaltung beauftragt für die Jahre 2020, 2021 und 2022 jeweils 250.000,- € (Abwasserbeseitigung, Grummer Bach, Produktgruppe 53.04, investiv) in den Haushalt aufzunehmen. Mit diesen ergänzenden Mitteln soll sichergestellt werden, dass sinnvolle Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung der Grummer Teiche umgesetzt werden können, um z. B.

- genug Bänke und Papierkörbe aufzustellen,
- die Beleuchtung smart (hell, bedarfsgerecht, ökologisch zurückhaltend) zu schalten,
- Fahrradabstellanlagen zu bauen und
- evtl. Eigenanteile für Fördermittel nachzuweisen.

Die Maßnahmen des Tiefbauamtes, der Emschergenossenschaft und des Regionalverbands Ruhr werden ab Herbst 2020 in unterschiedlichen Bauabschnitten starten. Abgestimmt auf die o. g. Maßnahmen wird aktuell die Freiraumplanung für die Neugestaltung der Parkanlage Grummer Teiche ausgeschrieben.

In einem ersten Schritt sollen im Sommer 2020 die Leistungsphasen 1 bis 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung einschl. Kostenschätzung) für die gesamte Parkanlage vergeben werden und dann nachfolgend (optional) die Leistungsphasen 4 bis 8 (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe und Objektüberwachung) für die jeweiligen Realisierungsabschnitte:

- Realisierungsabschnitt I: Bergstraße / Constantinteach bis Tenthoffstraße
- Realisierungsabschnitt II: Regenrückhaltebecken Vierhausstraße bis Bergstraße
- Realisierungsabschnitt III: Tenthoffstraße bis Josephinenstraße, Höhe HausNr. 101
- Realisierungsabschnitt IV: Freiflächen rund um den Kötterteich, Grumeteich und Biggeteich

Ziel ist es, vorerst eine Gesamtübersicht über die Kosten zur Wiederherstellung der Parkanlage zu bekommen, unterteilt in Kosten, die

- den Entwässerungs- und Kanalbauarbeiten zuzuschreiben sind und entsprechend aus dem Gebührenhaushalt des Tiefbauamtes finanziert werden können und
- Kosten, die der Aufwertung und Verschönerung der Parkanlage Grummer Teiche dienen. Diese Kosten müssten gesondert für den jeweiligen Realisierungsabschnitt angemeldet und bereitgestellt werden.

Mit Bereitstellung der erforderlichen Mittel sollen die Planungsleistungen, Leistungsphase 4 bis 8, für den jeweiligen Realisierungsabschnitt zeitlich dann so abgerufen werden, dass die Neugestaltung des Abschnitts direkt im Anschluss an die Entwässerungs- und Kanalbauarbeiten starten kann.

Vor dem Hintergrund, dass die Entwässerungs- und Kanalbauarbeiten erst im Herbst 2020 starten und mit der Neugestaltung der Parkanlage Grummer Teiche im ersten Realisierungsabschnitt frühestens ab Mitte 2021 (nach Fertigstellung der dortigen Entwässerungs- und Kanalarbeiten) begonnen werden kann, werden die bereitgestellten Mittel in Höhe von jeweils 250.000,- € wie folgt verwendet werden:

### **2020:**

#### **Neugestaltung Kinderspielplatz Josephinenstraße**

- Planungsleistungen Mitte März 2020 bereits extern vergeben, Auftrag rd. 24.500,- €
- Bauliche Umsetzung, Schätzkosten rd. 100.000,- € (Vergabe der Bauleistungen Anfang September 2020, Durchführung Oktober bis Ende November 2020)

#### **Wegesanierung Grummer Teiche, südlich der Straße Bei der Horst**

- Aktuell: Ausschreibungsphase, geschätzte Baukosten 105.000,- € (Durchführung Mitte August bis Ende Oktober 2020)

### **2021:**

#### **Asphaltierung des Geh- und Radweges Weg am Kötterberg, Höhe HausNr. 50-80**

- geschätzte Baukosten 260.000,- € (restlichen Mittel Eigenanteil Fachamt)

### **2022:**

#### **Neugestaltung Parkanlage Grummer Teiche, Realisierungsabschnitt I**

- geschätzte Baukosten 345.000,- € (restlichen Mittel voraussichtlich Finanzierung aus dem Gebührenhaushalt des Tiefbauamtes, gem. Kostenschätzung für Freiraumplanung, Leistungsphase 1 bis 3)

Mit der Fertigstellung aller Realisierungsabschnitte und damit Abschluss der Neugestaltung Parkanlage Grummer Teiche wird nach aktuellem Stand Ende 2024, Anfang 2025 gerechnet.

***Anlagen:***